

**內政部 107 年度原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫
補助原住民地區公墓改善案件管考結果一覽表**

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交情形 辦理報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
1	桃園市	復興區公所	高遼部落公墓改善前置作業	2,420		有	107 年 10 月完成前置作業。	1. 計畫總經費：500 萬元。 2. 已撥付廠商 357 萬元。 3. 內政部補助 150 萬元。	106 年 9 月份辦理長興里上高遼部落墳墓更新計畫說明會。	1. 長興里上高遼部落墳墓，改善面積 2,420 平方公尺。 2. 未來將保留 1/10 公墓用地規劃設置環保葬區。	符合原訂目標
2	臺中市	和平區公所	竹林公墓改善前置作業	5,640		有	因基地位於地質敏感區，業於 107 年 12 月完成安全評估作業，亦已併入水土保持計畫中。	1. 總經費 685 萬元。 2. 108 年 1 月撥付地質敏感區安全評估廠商 168 萬元。 3. 內政部共補助 350 萬，內政部已於 107 年 11 月 26 日撥付第一期補助款 105 萬元。	除配合內政部定期報所管會議外，本案亦將納入管案，於每月進行進度檢討及追蹤。	本計畫目前屬前置作業計畫，俟計畫完成後，隨即辦理後續興建骨灰(骸)存放設施及環保自然葬工程，工程除改善目前雜亂之公墓景觀外，預計可提供竹林、達觀及香川三部落族人未來 30 年的使用量。	申請補助前應加強地質敏感評估作業
3	新竹縣	五峰鄉公所	竹林村第三公墓新建工程	8,723	1,100	有	107 年 9 月 28 日完工。	1. 總經費 1,443 萬 737 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。	召開檢討會議。	解決長期以來原鄉公墓用地不足及濫葬問題，並解決未來 10 年墓	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								3. 內政部補助 1,010萬1,516元。		穴需求，創造優美公墓公園化。	
4	南投縣	仁愛鄉公所	精英部落公墓興建工程	1,560	156	有	107年10月29日完工。	1. 總經費1,492萬3,682元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助1,194萬5,860元。	每月5日前將上個月執行進度填報管制考核系以管畫及追蹤計畫情形優缺點檢討。	透過美化公墓周邊環境及倡導環保葬(樹葬)，在公墓基地1/10面積種植山櫻花，使人、環境、追思、休憩融為生活一環，企能消彌一般民眾對傳統公墓刻板印象，以及徹底解決公墓濫葬不敷使用之問題。	符合原訂目標
5	南投縣	仁愛鄉公所	合作部落公墓興建工程	751.3	76	有	107年10月29日完工。	1. 總經費1,484萬3,143元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助1,194萬5,860元。	每月5日前將上個月執行進度填報管制考核系以管畫及追蹤計畫情形優缺點檢討。	透過美化公墓周邊環境及倡導環保葬(樹葬)，在公墓基地1/10面積種植山櫻花，使人、環境、追思、休憩融為生活一環，企能消彌一般民眾對傳統公墓刻板印象，以及徹底解決公	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
										墓濫葬不敷使用之問題。	
6	屏東縣	三地鄉公所	三地村部落公墓興建工程	2,080	208	有	107年11月30日完工。	1. 總經費 2,034 萬 125 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 1,500 萬元。	107年7月2日、8月3日、8月31日召開相關工程檢討會議。	改變地區民眾喪葬觀念、滿足居民真正需求，促使墓地資源有效永續利用，共設置 1,320 個櫃位，可使用 50 至 70 年。	符合原訂目標
7	屏東縣	三地鄉公所	馬兒村部落公墓興建工程	4,860	486	有	107年10月30日完工。	1. 總經費 1,764 萬 3,770 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 1,500 萬元。	107年4月2日、8月21日、10月24日、11月7日召開相關工程檢討會議。	改變地區民眾喪葬觀念、滿足居民真正需求，促使墓地資源有效永續利用，共設置 560 個櫃位，可使用 40 至 50 年。	符合原訂目標
8	屏東縣	獅子鄉公所	獅子村中崙公墓興建工程	7,380	738	有	107年4月工程發包，因天候因素未能於107年度完工，迄12月25日工程進度	1. 總經費 1,588 萬 380 元。 2. 已撥付廠商 907 萬 9,181 元。 3. 內政部補助 1,350 萬元。	民政課統籌經費及計畫執行進度追蹤控管，財經課辦理工程標案執行進度控管。	1. 納骨牆櫃位預計可使用 30~50 年以上。 2. 有效解決墓地設施不足與殯葬問題。 3. 創造一個先人與生人和諧相	因天候等不可抗力因素影響進度，未來申請補助應寬列時程，減低執行不利因素。

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交情形 辦理報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
							92.6%。			處的休憩空間。	
9	屏東縣	獅子鄉公所	草埔村橋西公墓興建工程	2,210	398	有	107年4月工程發包，因天候因素未能於107年度完工，迄12月25日工程進度90.63%。	1. 總經費1,705萬2,971元。 2. 已撥付廠商1,173萬2,782元。 3. 內政部補助1,350萬元。	民政課統籌經費及計畫執行進度追蹤控管，財經課辦理工程標案執行進度控管。	1. 納骨牆櫃位預計可使用30~50年以上。 2. 有效解決墓地不足與殯葬設施不良問題。 3. 創造一個先人與生人和諧相處的休憩空間。	因天候等不可抗力因素影響進度，未來申請補寬案件應減低執行不利因素。
10	屏東縣	牡丹鄉公所	大梅村部落公墓興建工程	3,700	500	有	107年4月工程發包，因天候因素未能於107年度完工，迄12月25日工程進度61.23%。	1. 發包經費1,500萬元。 2. 107年11月3日撥付廠商600萬元。 3. 內政部補助900萬元。	屏東縣政府查核小組及公所107、108年度工程督導小組控管進度。	解決鄉民無處可葬之窘境，徹底改善殯葬環境，減輕鄉民在殯葬事務上之經濟負擔。	因天候等不可抗力因素影響進度，未來申請補寬案件應減低執行不利因素。
11	屏東縣	霧臺鄉公所	霧臺第一公墓改善前置作業	2,040		有	107年11月完成前置作業。	1. 總經費276萬2,722元。 2. 已撥付廠商160萬3,022	定期召開檢討會議。	1. 興建納骨牆，有效管理、利用公墓土地。 2. 改善環境，達	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								元，尚未支付廠商項目為設計費115萬9,700元。 3.內政部補助184萬9,491元。		到公墓公園化。 3.充分表現族人傳統思想、生活、文化之延續皆有重大意義。	
12	臺東縣	卑南公所	利嘉公墓前置改善作業	2,500		有	107年9月28日完成前置作業。	1.總經費1,549萬5,533元。 2.總經費已全數撥付廠商。 3.內政部補助500萬元。	定期召開工作會議。	本案因執行遷葬起掘第2期工程中，尚未執行規劃興建工程業務，俟起掘遷葬完竣後，依規定辦理環保葬區之規劃。	符合原訂目標