

**內政部 108 年度原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫
補助原住民地區公墓改善案件管考結果一覽表**

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積 (平方公尺)	環保葬 (平方公尺)	有無提交 辦理情形 報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形 (新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
1	桃園市	復興區公所	高義里部落置業公墓	2,340		有	因外道路連續豪雨侵襲，108年7月28日至9月27日搶修，迄108年12月底，執行進度39.84%，預計109年3月底竣工。	1. 總經費 723 萬 8,761 元。 2. 內政部核定補助 300 萬元，已撥付 90 萬元。	1. 公所定期由首長召開工程會議，報告執行進度。 2. 民政課每星期三辦理會報，討論執行進度及辦理情形。	計畫執行後，開啟原鄉殯葬觀念，並增加對土地保護觀念，向殯葬業務現代化，給予舒適的宿所。	因不可抗力影響進度，申請案件減低因素。
2	桃園市	復興區公所	里安部落置業公墓	3,670		有	108年11月22日完成。	1. 總經費 555 萬 474 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 306 萬 7,192 元。	1. 公所定期由首長召開工程會議，報告執行進度。 2. 民政課每星期三辦理會報，討論執行進度及辦理情形。	計畫執行後，開啟原鄉殯葬觀念，並增加對土地保護觀念，向殯葬業務現代化，給予舒適的宿所。	原受不可抗力影響進度，經公所積極趕工後，業於108年11月22日完工，符合原訂目標。

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
3	桃園市	復興區公所	羅浮村部落公墓興建工程	1,330	200	有	108年8月16日完工。	1. 總經費 2,152 萬 8,418 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 1,143 萬元。	1. 公所定期由首長召開工程管會議，報告進度。 2. 民政課每星期三辦理會報，討論執行進度及辦理情形。	計畫執行後，開啟原鄉殯葬觀念新視野，並增加對土地保護觀念，邁向殯葬業務現代化，給予祖靈舒適的宿所。	符合原訂目標。
4	高雄市	那瑪夏區公所	沙魯里部落公墓置作	4,900		有	108年9月7日完成。	1. 總經費 405 萬 7,900 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 284 萬 530 元。	1. 由區長督辦並指揮更新計畫進度及對外溝通。 2. 訂定高雄那瑪夏區(部落)墓更新委員會，作為部落居民交換、見合力。	將傳統公墓規劃公園綠美化並設置入口意象，保留在地思維融入在地多元文化的元素，成為台 29 線出入那瑪夏區最獨樹一格的景觀，未來執行效益良好應可帶動高雄原鄉地區更新計畫示範的基地。	符合原訂目標。

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
5	苗栗縣	泰安鄉公所	斯部興村格墓工程 錦水村細瓦落建	1,740	492.75	有	108年10月28日完工。	1. 總經費 2,037 萬 5,225 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 1,500 萬元。	定期召開主管會議檢討會。未來將依泰安鄉殯葬設施使用管理自治條例管理維護。	滿足泰安鄉未來 25 年殯葬量體需求。改善殯葬空間之雜亂與恐懼感，更新環境，塑造懷舊與親民之部落空間。	符合原訂目標
6	南投縣	仁愛鄉公所	武前村公墓作業 法治界公置	3,950		有	108年10月15日完成。	1. 總經費 256 萬 1,500 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 204 萬 9,200 元。	不定期召開主管會議進度報告，並與廠商保持密切聯繫，隨時保障各項工程品質。	規劃更新現有公墓用地，達到最佳化。消除民眾對傳統公墓刻板印象，使休憩融為生活之一體。提升鄉民生活品質，促進墓政管理現代化之實際效益。	1. 符合原訂目標。 2. 請補件加強評估經費需求。
7	南投縣	仁愛鄉公所	中前村公墓作業 互助原公置	3,000		有	108年10月15日完成。	1. 總經費 232 萬 3,508 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助	不定期召開主管會議進度報告，召集課室會議處理方案，並與廠商保持密切	規劃更新現有公墓用地，達到最佳化。消除民眾對傳統公墓刻板印象，使休憩融為生活之一	1. 符合原訂目標。 2. 申請補件加強評估經費

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								185萬8,806元。	聯繫，隨時關切施工情形，保障各項工程施作品質。	體。提升鄉民生活品質，促進墓政管理現代化之實際效益。	費需求。
8	南投縣	仁愛鄉公所	瑞前村公墓發祥岩置作	6,850		有	108年10月15日完成。	1. 總經費273萬4,500元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助218萬7,600元。	不定期召開主管會報檢討工作進度，召集課室商困境案，並與廠商保持密切聯繫，隨時關切施工情形，保障各項工程施作品質。	規劃更新現有公墓用地，達到效益最大及最佳化。消除民眾對傳統公墓刻板印象，使人、環境、追思及休憩融為生活之一體。提升鄉民生活品質，促進墓政管理現代化之實際效益。	1. 符合原訂目標。 2. 請補件加強評估經費需求。
9	屏東縣	三地鄉公所	部落前安公墓作	4,842		有	108年11月30日完成。	1. 總經費441萬8,981元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助397萬7,083元。	1. 公所每月第1週由課室主管向秘書提出書面報告及討論，包括上月執行情形及本月預訂進度等，每月定期召開2次主管會報，	提供多元葬法，改變部落族人喪葬觀念及改善墓園環境。有效紓解公墓滿葬壓力，促進公墓土地活化再利用。節約喪葬費用，減輕族人經濟負擔。	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
									列管各項重大工程。 2. 各部落定期召開部落會議，殯葬管理所並於提出公墓改善計畫之部落會議中報告執行進度。		
10	屏東縣	霧臺鄉公所	霧臺第2公墓前置作業	820		有	108年10月30日完成。	1. 總經費445萬2,200元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助400萬6,980元。	每月召開主管會及所務會議報告工作執行進度，並隨時與廠商針對可能面臨問題進行討論。	有效解決墓地不足，提升空間利用價值。改善墓園環境，營造靜謐莊嚴氛圍。節約喪葬費用，減輕居民經濟負擔。	符合原訂目標
11	屏東縣	霧臺鄉公所	川公墓前置及興建工程	500	50	有	108年7月2日工程決標，因天候因素未能於108年度完工，迄12月底執行進度60.09%。	1. 前置作業總經費236萬7,961元，興建工程決標金額3,140萬元。 2. 已支付廠商385萬7,961元。	每月召開主管會及所務會議報告工作執行進度，並隨時追蹤廠商針對可能面臨問題進行討論。	減少墓地不當開發，搭配彩繪宗教風景，提升民地當開具墓園居住之特色。	因天候等不可抗力因素，未來應寬列時程，減低執行

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								元。 3. 內政部已撥付前置作業213萬1,165元，興建工程已撥付第1期及第2期款，共900萬元。			不利因素。
12	屏東縣	瑪家鄉公所	部落公墓置義部公墓前第2公墓作業	2,740		無	相關遷葬作業並未施作。	族人抗爭，補助經費不保留，已完納時相關經費由公所於自籌經費項下支應。	持續溝通協調。	無，遷葬作業並未執行。	規畫初期雖取得部落會議同意及全數遷葬，惟實際執行時，亦應持續溝通協調。
13	屏東縣	獅子鄉公所	上村公墓工程丹路村丹路公墓興建	9,788	1,053	有	108年6月4日工程決標，因天候因素未能於108年度完工，迄12月20日執行進度60.07%。	1. 工程決標金額1,830萬元。 2. 已支付廠商516萬1,562元。 3. 內政部已撥付第1期及第2期款，	民政課統籌經費及計畫執行進度追蹤控管，財經課辦理工程標案執行進度控管。	納骨牆櫃位：骨灰櫃共計704各、骨骸櫃24各，預計可使用30~50年以上。有效解決本鄉墓地不足與殯葬設施不良問題。創造一個先人與生	因天候等不可抗力因素，未來申請補助案件應列時程，減低執行

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								共 900 萬元。		人和諧相處的休憩空間。 樹葬區面積 2946M2(包含綠地)、喬木 30 株。	不利因素。
14	屏東縣	獅子鄉公所	內獅村內獅公墓及前置作業工程	9,898	1,000	有	因前置作業鑽探重機具需穿越林地，與林務局協調相關作業期程，興建工程於 108 年 12 月 30 日決標。	1. 前置作業總經費 375 萬 992 元，興建工程決標金額 1,435 萬元。 2. 已支付廠商 367 萬 992 元。 3. 內政部已撥付前置作業 337 萬 5,893 元，興建工程部分尚未撥款。	民政課統籌經費及計畫執行進度追蹤控管，財經課辦理工程標案執行進度控管。	納骨牆櫃位：骨灰櫃共計 720 各、骨骸櫃 36 各，預計可使用 30~50 年以上。 有效解決本鄉墓地不足與殯葬設施不良問題。 創造一個先人與生人和諧相處的休憩空間。 樹葬區面積 132.50M2(含綠地)、喬木 1 株。	與林務局協調保安林地通行許可影響進度，未來申請補助案件應寬列時程，減低執行不利因素。
15	屏東縣	牡丹鄉公所	石門村第 2 公墓興建工程	5,335.73	534	有	108 年 11 月 29 日完工。	1. 總經費 1,982 萬 2,996 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 1,350 萬	民政課統籌經費及計畫執行進度追蹤控管，財經課辦理工程標案執行進度控管。	納骨牆櫃位預計可使用 30 年以上。 有效解決鄉內墓基不足問題及提供清潔優質環境，並節省喪葬費用。	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積(平方公尺)	環保葬(平方公尺)	有無提交辦理情形報告	計畫執行進度	整體經費與補助款支用情形(新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益	管考結果
								元。			
16	花蓮縣	萬榮鄉公所	馬遠部落公墓前置作業	5,840		有	108年10月8日完成。	1. 總經費 878 萬 4,617 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 500 萬元。	1. 花蓮縣政府主動列管並定期召開列管會議追蹤計畫進度。 2. 公所環保暨殯葬管理所辦理勞務起掘標案及計畫執行進度控管，行政課負責辦理採購案公告上網招標。	有效解決馬遠公墓滿葬問題及園區內凌亂埋葬現象。提供符合現代需求的公墓環境及殯葬設施。加入環保葬區可使土地利用最大化。	符合原訂目標
17	臺東縣	達仁鄉公所	台坂村公墓前置作業	3,297		有	108年12月13日完成。	1. 總經費 339 萬 5,817 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 305 萬 6,235 元。	1. 108年9月27日及30日分別對族人及廠商召開規劃設計方向討論會議。 2. 108年9月28日召開起掘遷葬說明會。	解決舊有公墓飽和問題，促進土地有效利用。修訂自治條例，增加鄉庫收入。	符合原訂目標

項次	縣市	辦理機關	需求計畫名稱	改善面積 (平方公尺)	環保葬 (平方公尺)	有無提交 辦理情形 報告	計畫執行進 度	整體經費與補 助款支用情形 (新臺幣)	內部控管機制	計畫執行及執行完 竣後使用之效益	管考結果
18	臺東縣	金峰鄉公所	歷坵村歷前 坵公墓置業	2,930		有	108年11 月27日完 成。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 總經費 368 萬 7,277 元。 2. 總經費已全數撥付廠商。 3. 內政部補助 300 萬元。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108年8月3日召開起掘開挖工作說明會。 2. 108年9月5日、25日及10月2日邀請村辦公處與廠商召開聯繫協調會報。 	改善民眾對傳統公墓髒亂不良印象，提供民眾舒適治喪場所，改善喪葬習俗，提升周邊環境生活品質，同時也能充實鄉庫及促進公墓土地永續利用。	符合原訂 目標